2019年度　産業廃棄物　焼却設備　維持管理状況（1/3）

施設名 産業廃棄物焼却設備		①稼働状況（時間）	②受入量（単位 t）																③焼却処分した産業廃棄物の種類および数量	
		月間稼働時間（廃棄物を焼却した時間）	汚泥	廃油	廃酸	廃アルカリ	廃プラスチック類	紙くず	木くず	繊維くず	動植物性残渣	ゴムくず	ばいじん	（特管）汚泥	（特管）廃油	（特管）廃酸	（特管）廃アルカリ	合計	汚泥	廃油
2019年度	4月	487	72	166	7	51	93	0	0	0	0	0	0	0	426	0	0	816	73	157
	5月	744	58	192	9	145	92	0	0	0	0	0	0	7	490	0	0	994	48	170
	6月	720	124	202	7	199	114	0	0	0	0	0	0	37	443	0	0	1127	127	206
	7月	744	156	148	13	140	86	0	0	0	0	0	0	53	441	0	0	1037	140	159
	8月	744	79	286	13	19	82	0	0	0	0	0	0	48	535	0	0	1062	90	287
	9月	658	72	168	12	85	67	0	1	0	0	0	0	56	445	0	0	906	74	163
	10月	353	84	141	12	153	79	0	0	0	0	0	0	122	168	0	0	759	76	127
	11月	720	149	155	12	35	122	0	0	0	0	0	0	229	299	0	0	1001	145	192
	12月																	0		
	1月																	0		
	2月																	0		
	3月																	0		

2019年度　産業廃棄物　焼却設備　維持管理状況（2/3）

施設名 産業廃棄物焼却設備		③焼却処分した産業廃棄物の種類および数量（単位 t）														④保管量（単位 t）	⑤排出した二次廃棄物等（単位 t）			⑥回収熱量（単位 GJ）
		廃酸	廃アルカリ	廃プラスチック類	紙くず	木くず	繊維くず	動植物性残渣	ゴムくず	ばいじん	（特管）汚泥	（特管）廃油	（特管）廃酸	（特管）廃アルカリ	合計	在庫上限（560t）	燃え殻 ばいじん 埋め立て量	燃え殻 --- リサイクル量	合 計	1.1MPa蒸気
2019年度	4月	7	46	76	0	0	0	0	0	0	0	413	0	0	771		19	20	39	5,251
	5月	10	122	94	0	0	0	0	0	0	7	490	0	0	942		19	20	39	7,907
	6月	10	225	114	0	0	0	0	0	0	37	457	0	0	1176		17	11	27	7,152
	7月	7	142	97	0	0	0	0	0	0	53	436	0	0	1034		33	20	54	7,632
	8月	13	17	86	0	0	0	0	0	0	48	541	0	0	1081		34	10	44	7,641
	9月	13	87	64	0	1	0	0	0	0	56	391	0	0	850		17	10	27	6,763
	10月	17	55	61	0	0	0	0	0	0	104	143	0	0	584		31	10	42	2,367
	11月	8	130	117	0	0	0	0	0	0	246	359	0	0	1198		17	20	37	7,219
	12月														0				0	0
	1月														0				0	0
	2月														0				0	0
	3月														0				0	0

2019年度　産業廃棄物　焼却設備　維持管理状況（3/3）　　分析値入力

施設名 産業廃棄物焼却設備		⑦燃焼室の温度等			⑧排ガス中のガス組成						⑨ばいじんの除去	⑩排ガス中のダイオキシン類の濃度				⑪排出した二次廃棄物等の排出先毎の排出量（単位 t）および 当該排出先における処分方法			
		測定を行った位置	測定結果の得られた 年月日	測定の結果 ①燃焼室温度 ②集塵器入口温度	測定の結果 ③排ガスのCO濃度 ④湿りガス流量	排ガスを採取した 年月日	硫黄酸化物（m3N/h）	ばいじん（g/m3N）O212%換算値	塩化水素（mg/m3N）O212%換算値	窒素酸化物（vol ppm）O212%換算値	行った年月日	排ガスを採取した 位置	排ガスを採取した 年月日	測定の得られた日	測定の結果 ①ダイオキシン類毒性等量（ng-TEQ/m3） ②ばい煙量（m3N/h dry）	住古工業 管理型 最終処分場 埋め立て	新南陽最終処分場 管理型 最終処分場 埋め立て	ひびき灘開発 管理型 最終処分場 埋め立て	合計
2019年度	4月	①二次燃焼室温度 ②集塵機入口温度	2019/4/1	①803℃ ②248℃							毎日実施（コットレル方式）					19	0	0	19
	5月	①二次燃焼室温度 ②集塵機入口温度	2019/5/1	①828℃ ②253℃							毎日実施（コットレル方式）					19	0	0	19
	6月	①二次燃焼室温度 ②集塵機入口温度	2019/6/1	①815℃ ②253℃	③20ppm未満 ④15300Nm3/h	2017/6/9	0.02未満	0.010	1.4	73	毎日実施（コットレル方式）					17	0	0	17
	7月	①二次燃焼室温度 ②集塵機入口温度	2019/7/1	①831℃ ②256℃							毎日実施（コットレル方式）	煙突	2019/6/13	2019/7/2	①9.9 ②12800	33	0	0	33
	8月	①二次燃焼室温度 ②集塵機入口温度	2019/8/1	①815℃ ②244℃							毎日実施（コットレル方式）					34	0	0	34
	9月	①二次燃焼室温度 ②集塵機入口温度	2019/9/1	①819℃ ②246℃							毎日実施（コットレル方式）					17	0	0	17
	10月	①二次燃焼室温度 ②集塵機入口温度	2019/10/18	①832℃ ②241℃							毎日実施（コットレル方式）					31	0	0	31
	11月	①二次燃焼室温度 ②集塵機入口温度	2019/11/1	①811℃ ②258℃							毎日実施（コットレル方式）					17	0	0	17
	12月	①二次燃焼室温度 ②集塵機入口温度	2019/12/1	①819℃ ②246℃							毎日実施（コットレル方式）								0
	1月	①二次燃焼室温度 ②集塵機入口温度									毎日実施（コットレル方式）								0
	2月	①二次燃焼室温度 ②集塵機入口温度									毎日実施（コットレル方式）								0
	3月	①二次燃焼室温度 ②集塵機入口温度									毎日実施（コットレル方式）								0