2021年度　産業廃棄物　焼却設備　維持管理状況（1/3）

施設名 産業廃棄物焼却設備		①稼働状況（時間）	②受入量（単位 t）																③焼却処分した産業廃棄物の種類および数量	
		月間稼働時間（廃棄物を焼却した時間）	汚泥	廃油	廃酸	廃ｱﾙｶﾘ	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類	紙くず	木くず	繊維くず	動植物性残渣	ゴムくず	ばいじん	（特管）汚泥	（特管）廃油	（特管）廃酸	（特管）廃アルカリ	合計	汚泥	廃油
2021年度	4月	468	65	97	5	119	56	0	0	0	0	0	0	0	322	0	0	663	71	103
	5月	744	122	86	5	226	99	0	0	0	0	0	0	3	336	0	0	878	162	124
	6月	710	166	253	54	192	113	0	0	0	0	0	0	0	352	0	0	1129	162	246
	7月	744	188	108	34	112	114	0	0	0	0	0	0	10	482	0	0	1047	194	119
	8月	744	233	139	5	76	112	0	1	0	0	0	0	10	479	0	0	1054	232	153
	9月	720	183	215	5	189	119	0	0	0	0	0	0	10	361	0	0	1082	194	204
	10月	253	77	66	5	64	96	0	0	0	0	0	0	0	175	0	0	484	70	59
	11月																	0		
	12月																	0		
	1月																	0		
	2月																	0		
	3月																	0		

2021年度　産業廃棄物　焼却設備　維持管理状況（2/3）

施設名 産業廃棄物焼却設備		③焼却処分した産業廃棄物の種類および数量（単位 t）														④保管量（単位 t）	⑤排出した二次廃棄物等（単位 t）			⑥回収熱量（単位 GJ）
		廃酸	廃ｱﾙｶﾘ	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類	紙くず	木くず	繊維くず	動植物性残渣	ゴムくず	ばいじん	（特管）汚泥	（特管）廃油	（特管）廃酸	（特管）廃アルカリ	合計	在庫上限（560t）	燃え殻 ばいじん 埋め立て量	燃え殻 ― リサイクル量	合 計	1.1MPa蒸気
2021年度	4月	10	115	84	0	0	0	0	0	0	0	325	0	0	707		34	10	44	5,100
	5月	7	285	89	0	0	0	0	0	0	4	507	0	0	1179		17	10	26	7,966
	6月	52	187	110	0	0	0	0	0	0	0	343	0	0	1100		35	10	45	7,428
	7月	34	113	148	0	0	0	0	0	0	10	494	0	0	1111		56	10	67	7,603
	8月	5	78	109	0	1	0	0	0	0	10	510	0	0	1099		20	9	30	7,845
	9月	5	183	104	0	0	0	0	0	0	10	358	0	0	1057		0	10	10	7,777
	10月	4	54	70	0	0	0	0	0	0	0	119	0	0	375		35	0	35	2,721
	11月														0				0	0
	12月														0				0	0
	1月														0				0	0
	2月														0				0	0
	3月														0				0	0

6626.869

2021年度　産業廃棄物　焼却設備　維持管理状況（3/3）

施設名 産業廃棄物焼却設備		⑦燃焼室の温度等			⑧排ガス中のガス組成						⑨ばいじんの除去	⑩排ガス中のダイオキシン類の濃度				⑪排出した二次廃棄物等の排出先毎の排出量（単位 t）および当該排出先における処分方法			
		測定を行った位置	測定結果の得られた 年月日	測定の結果 ①燃焼室温度 ②集塵器入口温度	測定の結果 ③排ガスのCO濃度 ④湿りガス流量	排ガスを採取した 年月日	硫黄酸化物 (m3N/h)	ばいじん (g/m3N) O212%換算値	塩化水素 (mg/m3N) O212%換算値	窒素酸化物 (vol ppm) O212%換算値	行った年月日	排ガスを採取した 位置	排ガスを採取した 年月日	測定の得られた日	測定の結果 ①ダイオキシン類毒性等量（ng-TEQ/m3） ②ばい煙量(m3N/h_dry)	住吉工業 管理型 農終処分場 埋め立て	新南陽農終処分場 管理型 農終処分場 埋め立て	ひびき灘開発 管理型 農終処分場 埋め立て	合計
2021年度	4月	①二次燃焼室温度 ②集塵機入口温度	2021/4/1	①927℃ ②227℃							毎日実施（コットレル方式）					16	18	0	34
	5月	①二次燃焼室温度 ②集塵機入口温度	2021/5/1	①892℃ ②225℃							毎日実施（コットレル方式）					17	0	0	17
	6月	①二次燃焼室温度 ②集塵機入口温度	2021/6/1	①884℃ ②236℃	③23ppm ③16800Nm3/h	2021/6/9	0.13	0.008	0.6未満	96	毎日実施（コットレル方式）	煙突	2021/6/7	2021/6/7	①0.24 ②14400	17	18	0	35
	7月	①二次燃焼室温度 ②集塵機入口温度	2021/7/1	①886℃ ②231℃							毎日実施（コットレル方式）					35	21	0	56
	8月	①二次燃焼室温度 ②集塵機入口温度	2021/8/1	①898℃ ②231℃							毎日実施（コットレル方式）					10	11	0	20
	9月	①二次燃焼室温度 ②集塵機入口温度	2021/9/1	①920℃ ②235℃							毎日実施（コットレル方式）					0	0	0	0
	10月	①二次燃焼室温度 ②集塵機入口温度	2021/10/1	①871℃ ②228℃							毎日実施（コットレル方式）					25	11	0	35
	11月	①二次燃焼室温度 ②集塵機入口温度									毎日実施（コットレル方式）								0
	12月	①二次燃焼室温度 ②集塵機入口温度									毎日実施（コットレル方式）								0
	1月	①二次燃焼室温度 ②集塵機入口温度									毎日実施（コットレル方式）								0
	2月	①二次燃焼室温度 ②集塵機入口温度									毎日実施（コットレル方式）								0
	3月	①二次燃焼室温度 ②集塵機入口温度									毎日実施（コットレル方式）								0