2023年度 産業廃棄物 焼却設備 維持管理状況 (1/3)

施設名 産業廃棄物焼却設備		①稼働状況（時間）	②受入量（単位 ﾄﾝ）																③焼却処分した産業廃棄物の種類および数量	
		月間稼働時間（廃棄物を焼却した時間）	汚泥	廃油	廃酸	廃ｱﾙｶﾘ	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類	紙くず	木くず	繊維くず	動植物性残渣	ゴムくず	ばいじん	(特管)汚泥	(特管)廃油	(特管)廃酸	(特管)廃アルカリ	合計	汚泥	廃油
2023年度	4月	347	69	113	5	125	66	0	47	0	0	0	0	41	205	0	0	671	45	69
	5月	744	125	138	7	159	81	0	47	0	0	0	0	130	488	0	0	1174	117	153
	6月	715	112	93	15	244	84	0	35	0	0	0	0	1	432	9	0	1026	111	93
	7月	744	227	119	33	126	106	0	47	0	0	0	0	98	632	0	0	1389	203	85
	8月																	0		
	9月																	0		
	10月																	0		
	11月																	0		
	12月																	0		
	1月																	0		
	2月																	0		
	3月																	0		
		2550	532.285	463.205	59.120	654.470	336.533	0.000	175.980	0.000	0.000	0.000	0.000	270.740	1757.260	9.390	0.000	4258.983		

2023年度 産業廃棄物 焼却設備 維持管理状況 (2/3)

施設名 産業廃棄物焼却設備		③焼却処分した産業廃棄物の種類および数量（単位 ﾄﾝ）														④保管量（単位 ﾄﾝ）	⑤排出した二次廃棄物等（単位 ﾄﾝ）			⑥回収熱量（単位 GJ）
		廃酸	廃ｱﾙｶﾘ	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類	紙くず	木くず	繊維くず	動植物性残渣	ゴムくず	ばいじん	(特管)汚泥	(特管)廃油	(特管)廃酸	(特管)廃アルカリ	合計	在庫上限（560ﾄﾝ）	燃え殻ばいじん埋め立て量	燃え殻ばいじんリサイクル量	合 計	1.1MPa蒸気
2023年度	4月	5	111	75	0	26	0	0	0	0	34	151	0	0	515		28	10	38	3,503
	5月	4	123	70	0	57	0	0	0	0	118	467	0	0	1108		10	10	20	6,429
	6月	22	261	85	0	36	0	0	0	0	1	450	10	0	1070		37	10	47	6,220
	7月	24	117	87	0	39	0	0	0	0	82	533	0	0	1171		11	27	38	6,698
	8月														0				0	0
	9月														0				0	0
	10月														0				0	0
	11月														0				0	0
	12月														0				0	0
	1月														0				0	0
	2月														0				0	0
	3月														0				0	0
															3864.290					

2023年度 産業廃棄物 焼却設備 維持管理状況 (3/3)

施設名 産業廃棄物焼却設備		⑦燃焼室の温度等			⑧排ガス中のガス組成						⑨ばいじんの除去	⑩排ガス中のダイオキシン類の濃度				⑪排出した二次廃棄物等の排出先毎の排出量（単位 ﾄﾝ）および当該排出先における処分方法			
		測定を行った位置	測定結果の得られた 年月日	測定の結果 ①燃焼室温度 ②集塵機入口温度	測定の結果 ③排ガスのCO濃度 ④湿りガス流量	排ガスを採取した 年月日	硫黄酸化物 (m3N/h)	ばいじん (g/m3N) O212%換算値	塩化水素 (mg/m3N) O212%換算値	窒素酸化物 (vol ppm) O212%換算値	行った年月日	排ガスを採取した 位置	排ガスを採取した 年月日	測定の得られた日	測定の結果 ①ダイオキシン類毒性等量 (ng-TEQ/m3) ②ばい煙量(m3N/h,dry)	住吉工業 管理型 最終処分場 埋め立て	新南陽最終処分場 管理型 最終処分場 埋め立て	ひび倉灘開発 管理型 最終処分場 埋め立て	合計
2023年度	4月	①二次燃焼室温度 ②集塵機入口温度	2023/4/23	①856℃ ②180℃							毎日実施（ﾊﾞｸﾌｨﾙﾀｰ方式）					0	28	0	28
	5月	①二次燃焼室温度 ②集塵機入口温度	2023/5/1	①866℃ ②180℃							毎日実施（ﾊﾞｸﾌｨﾙﾀｰ方式）					0	10	0	10
	6月	①二次燃焼室温度 ②集塵機入口温度	2023/6/1	①852℃ ②180℃	③10ppm ④16500Nm3/h	2023/6/6	0.09	0.007	0.5未満	88	毎日実施（ﾊﾞｸﾌｨﾙﾀｰ方式）	煙突	2023/6/2	2023/6/2	①3.0 ②12900	0	37	0	37
	7月	①二次燃焼室温度 ②集塵機入口温度	2023/7/1	①887℃ ②180℃							毎日実施（ﾊﾞｸﾌｨﾙﾀｰ方式）					0	27	0	27
	8月	①二次燃焼室温度 ②集塵機入口温度									毎日実施（ﾊﾞｸﾌｨﾙﾀｰ方式）								0
	9月	①二次燃焼室温度 ②集塵機入口温度									毎日実施（ﾊﾞｸﾌｨﾙﾀｰ方式）								0
	10月	①二次燃焼室温度 ②集塵機入口温度									毎日実施（ﾊﾞｸﾌｨﾙﾀｰ方式）								0
	11月	①二次燃焼室温度 ②集塵機入口温度									毎日実施（ﾊﾞｸﾌｨﾙﾀｰ方式）								0
	12月	①二次燃焼室温度 ②集塵機入口温度									毎日実施（ﾊﾞｸﾌｨﾙﾀｰ方式）								0
	1月	①二次燃焼室温度 ②集塵機入口温度									毎日実施（ﾊﾞｸﾌｨﾙﾀｰ方式）								0
	2月	①二次燃焼室温度 ②集塵機入口温度									毎日実施（ﾊﾞｸﾌｨﾙﾀｰ方式）								0
	3月	①二次燃焼室温度 ②集塵機入口温度									毎日実施（ﾊﾞｸﾌｨﾙﾀｰ方式）								0