2023年度　産業廃棄物　焼却設備　維持管理状況（1/3）

施設名 産業廃棄物焼却設備		①稼働状況（時間）	②受入量（単位 t）															③焼却処分した産業廃棄物の種類および数量	
		月間稼働時間（廃棄物を焼却した時間）	汚泥	廃油	廃酸	廃ｱﾙｶﾘ	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類	紙くず	木くず	繊維くず	動植物性残渣	ゴムくず	ばいじん	（特管）汚泥	（特管）廃油	（特管）廃酸	（特管）廃アルカリ	合計	汚泥	廃油
2023年度	4月	347	69	113	5	125	66	0	47	0	0	0	0	41	205	0	0	671	45	69
	5月	744	125	138	7	159	81	0	47	0	0	0	0	130	488	0	0	1174	117	153
	6月	715	112	93	15	244	84	0	35	0	0	0	0	1	432	9	0	1026	111	93
	7月	744	227	119	33	126	106	0	47	0	0	0	0	98	632	0	0	1389	203	85
	8月	650	128	119	0	110	109	0	35	0	0	0	0	52	278	0	0	831	106	138
	9月	697	42	158	5	96	80	0	0	0	0	0	0	60	302	0	0	745	92	185
	10月																	0		
	11月																	0		
	12月																	0		
	1月																	0		
	2月																	0		
	3月																	0		
			3897	702.355	739.816	64.280	861.110	526.369	0.000	210.500	0.000	0.000	0.000	0.000	383.360	2337.400	9.390	0.000	5834.580		

2023年度　産業廃棄物　焼却設備　維持管理状況（2/3）

施設名 産業廃棄物焼却設備		③焼却処分した産業廃棄物の種類および数量（単位 t）														④保管量（単位 t）	⑤排出した二次廃棄物等（単位 t）			⑥回収熱量（単位 GJ）
		廃酸	廃ｱﾙｶﾘ	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類	紙くず	木くず	繊維くず	動植物性残渣	ゴムくず	ばいじん	（特管）汚泥	（特管）廃油	（特管）廃酸	（特管）廃アルカリ	合計	在庫上限（560t）	燃え殻ばいじん埋め立て量	燃え殻ばいじんリサイクル量	合 計	1.1MPa蒸気
2023年度	4月	5	111	75	0	26	0	0	0	0	34	151	0	0	515		28	10	38	3,503
	5月	4	123	70	0	57	0	0	0	0	118	467	0	0	1108		10	10	20	6,429
	6月	22	261	85	0	36	0	0	0	0	1	450	10	0	1070		37	10	47	6,220
	7月	24	117	87	0	39	0	0	0	0	82	533	0	0	1171		27	11	38	6,698
	8月	5	122	115	0	38	0	0	0	0	48	314	0	0	886		65	10	76	5,852
	9月	0	107	124	0	0	0	0	0	0	85	372	0	0	967		0	10	10	6,170
	10月														0				0	0
	11月														0				0	0
	12月														0				0	0
	1月														0				0	0
	2月														0				0	0
	3月														0				0	0
															5716.720					

2023年度　産業廃棄物　焼却設備　維持管理状況（3/3）

施設名 産業廃棄物焼却設備		⑦燃焼室の温度等			⑧排ガス中のガス組成						⑨ばいじんの除去	⑩排ガス中のダイオキシン類の濃度				⑪排出した二次廃棄物等の排出先毎の排出量（単位 t）および当該排出先における処分方法			
		測定を行った位置	測定結果の得られた 年月日	測定の結果 ①燃焼室温度 ②集塵器入口温度	測定の結果 ③排ガスのCO濃度 ④湿りガス流量	排ガスを採取した 年月日	硫黄酸化物（m3N/h）	ばいじん（g/m3N）O212%換算値	塩化水素（mg/m3N）O212%換算値	窒素酸化物（vol ppm）O212%換算値	行った年月日	排ガスを採取した 位置	排ガスを採取した 年月日	測定の得られた日	測定の結果 ①ダイオキシン類毒性等量（ng-TEQ/m3） ②ばい煙量（m3N/h_dry）	住吉工業 管理型 最終処分場 埋め立て	新南陽最終処分場 管理型 最終処分場 埋め立て	ひびき灘開発 管理型 最終処分場 埋め立て	合計
2023年度	4月	①二次燃焼室温度 ②集塵機入口温度	2023/4/23	①856℃ ②180℃							毎日実施（ﾊﾞｸﾞﾌｨﾙﾀｰ方式）					0	28	0	28
	5月	①二次燃焼室温度 ②集塵機入口温度	2023/5/1	①866℃ ②180℃							毎日実施（ﾊﾞｸﾞﾌｨﾙﾀｰ方式）					0	10	0	10
	6月	①二次燃焼室温度 ②集塵機入口温度	2023/6/1	①852℃ ②180℃	③10ppm ④16500Nm3/h	2023/6/6	0.09	0.007	0.5未満	88	毎日実施（ﾊﾞｸﾞﾌｨﾙﾀｰ方式）	煙突	2023/6/2	2023/6/2	①3.0 ②12900	0	37	0	37
	7月	①二次燃焼室温度 ②集塵機入口温度	2023/7/1	①887℃ ②180℃							毎日実施（ﾊﾞｸﾞﾌｨﾙﾀｰ方式）					0	27	0	27
	8月	①二次燃焼室温度 ②集塵機入口温度	2023/8/1	①847℃ ②179℃							毎日実施（ﾊﾞｸﾞﾌｨﾙﾀｰ方式）					0	65	0	65
	9月	①二次燃焼室温度 ②集塵機入口温度	2023/9/1	①855℃ ②180℃							毎日実施（ﾊﾞｸﾞﾌｨﾙﾀｰ方式）					0	0	0	0
	10月	①二次燃焼室温度 ②集塵機入口温度									毎日実施（ﾊﾞｸﾞﾌｨﾙﾀｰ方式）								0
	11月	①二次燃焼室温度 ②集塵機入口温度									毎日実施（ﾊﾞｸﾞﾌｨﾙﾀｰ方式）								0
	12月	①二次燃焼室温度 ②集塵機入口温度									毎日実施（ﾊﾞｸﾞﾌｨﾙﾀｰ方式）								0
	1月	①二次燃焼室温度 ②集塵機入口温度									毎日実施（ﾊﾞｸﾞﾌｨﾙﾀｰ方式）								0
	2月	①二次燃焼室温度 ②集塵機入口温度									毎日実施（ﾊﾞｸﾞﾌｨﾙﾀｰ方式）								0
	3月	①二次燃焼室温度 ②集塵機入口温度									毎日実施（ﾊﾞｸﾞﾌｨﾙﾀｰ方式）								0