2024年度 産業廃棄物 焼却設備 維持管理状況（1/3）

施設名 産業廃棄物焼却設備		①稼働状況（時間）	②受入量（単位 ㌧）																③焼却処分した産業廃棄物の種類および数量	
		月間稼働時間 （廃棄物を焼却した時間）	汚泥	廃油	廃酸	廃アルカリ	廃プラスチック類	紙くず	木くず	繊維くず	動植物性残渣	ゴムくず	ばいじん	（特管）汚泥	（特管）廃油	（特管）廃酸	（特管）廃アルカリ	合計	汚泥	廃油
2024年度	4月	230	13	81	11	92	58	0	25	0	0	0	0	19	155	0	0	454	14	63
	5月	744	143	127	10	101	129	0	2	0	0	0	0	18	382	0	0	912	137	154
	6月	713	117	94	5	116	73	0	0	0	0	0	0	19	435	10	0	869	138	120
	7月	743	165	121	9	126	100	0	0	0	0	0	0	28	518	0	0	1067	173	121
	8月	638	142	94	8	25	89	0	0	0	0	0	0	35	355	0	0	748	140	116
	9月	627	117	164	5	189	102	0	4	0	0	0	0	16	406	0	0	1002	119	147
	10月																	0		
	11月																	0		
	12月																	0		
	1月																	0		
	2月																	0		
	3月																	0		
		3695	696.520	681.181	47.640	648.520	550.657	0.000	31.320	0.000	0.000	0.000	0.000	135.350	2250.955	9.760	0.000	5051.903	720.410	9.760

2024年度 産業廃棄物 焼却設備 維持管理状況（2/3）

施設名 産業廃棄物焼却設備		③焼却処分した産業廃棄物の種類および数量（単位 ㌧）														④保管量（単位 ㌧）	⑤排出した二次廃棄物等（単位 ㌧）			⑥回収熱量（単位 GJ）
		廃酸	廃アルカリ	廃プラスチック類	紙くず	木くず	繊維くず	動植物性残渣	ゴムくず	ばいじん	（特管）汚泥	（特管）廃油	（特管）廃酸	（特管）廃アルカリ	合計	在庫上限（560㌧）	燃え殻 ばいじん 埋め立て量	燃え殻 ばいじん リサイクル量	合 計	1.1MPa蒸気
2024年度	4月	14	86	38	0	12	0	0	0	0	25	85	0	0	337		31	10	40	1,913
	5月	10	128	137	0	18	0	0	0	0	18	442	0	0	1043		11	10	21	6,127
	6月	6	115	107	0	0	0	0	0	0	21	494	11	0	1011		35	0	35	6,316
	7月	9	151	93	0	0	0	0	0	0	25	559	0	0	1132		20	10	31	6,804
	8月	0	25	106	0	0	0	0	0	0	41	390	0	0	818		26	0	26	5,524
	9月	9	143	69	0	0	0	0	0	0	16	369	0	0	871		45	0	45	5,528
	10月														0				0	0
	11月														0				0	0
	12月														0				0	0
	1月														0				0	0
	2月														0				0	0
	3月														0				0	0
		47.470	647.650	549.060	0.000	30.280	0.000	0.000	0.000	0.000	146.750	2339.030	10.800	0.000	5212.660					

2024年度 産業廃棄物 焼却設備 維持管理状況（3/3）

施設名 産業廃棄物焼却設備		⑦燃焼室の温度等			⑧排ガス中のガス組成						⑨ばいじんの除去	⑩排ガス中のダイオキシン類の濃度				⑪排出した二次廃棄物等の排出先毎の排出量（単位 ㌧）および 当該排出先における処分方法			
		測定を行った位置	測定結果の得られた 年月日	測定の結果 ①燃焼室温度 ②集塵器入口温度	測定の結果 ③排ガスのCO濃度 ④湿りガス流量	排ガスを採取した 年月日	硫黄酸化物（m3N/h）	ばいじん（g/m3N）O212%換算値	塩化水素（mg/m3N）O212%換算値	窒素酸化物（vol ppm）O212%換算値	行った年月日	排ガスを採取した 位置	排ガスを採取した 年月日	測定の得られた日	測定の結果 ①ダイオキシン類毒性等量（ng-TEQ/m3） ②ばい煙量(m3N/h_dry)	住吉工業 管理型 最終処分場 埋め立て	新南陽最終処分場 管理型 最終処分場 埋め立て	ひびき灘開発 管理型 最終処分場 埋め立て	合計
2024年度	4月	①二次燃焼室温度 ②集塵機入口温度	2024/4/1	①825℃ ②180℃							毎日実施 （バグフィルター方式）					0	31	0	31
	5月	①二次燃焼室温度 ②集塵機入口温度	2024/5/1	①833℃ ②180℃							毎日実施 （バグフィルター方式）					0	11	0	11
	6月	①二次燃焼室温度 ②集塵機入口温度	2024/6/1	①834℃ ②180℃	③5ppm ④19900Nm3/h	2024/6/5	0.05	0.001	1.6	81	毎日実施 （バグフィルター方式）	煙突	2024/6/4	2024/6/4	①1.1 ②13000	0	35	0	35
	7月	①二次燃焼室温度 ②集塵機入口温度	2024/7/1	①843℃ ②180℃							毎日実施 （バグフィルター方式）					0	20	0	20
	8月	①二次燃焼室温度 ②集塵機入口温度	2024/8/1	①817℃ ②180℃							毎日実施 （バグフィルター方式）					0	26	0	26
	9月	①二次燃焼室温度 ②集塵機入口温度	2024/9/1	①849℃ ②180℃							毎日実施 （バグフィルター方式）					0	45	0	45
	10月	①二次燃焼室温度 ②集塵機入口温度									毎日実施 （バグフィルター方式）								0
	11月	①二次燃焼室温度 ②集塵機入口温度									毎日実施 （バグフィルター方式）								0
	12月	①二次燃焼室温度 ②集塵機入口温度									毎日実施 （バグフィルター方式）								0
	1月	①二次燃焼室温度 ②集塵機入口温度									毎日実施 （バグフィルター方式）								0
	2月	①二次燃焼室温度 ②集塵機入口温度									毎日実施 （バグフィルター方式）								0
	3月	①二次燃焼室温度 ②集塵機入口温度									毎日実施 （バグフィルター方式）								0