2025年度　産業廃棄物　焼却設備　維持管理状況（1/3）

施設名 産業廃棄物 焼却設備		①稼働状況（時間）	②受入量 （単位 ﾄﾝ）															③焼却処分した産業廃棄物の種類および数量	
		月間稼働時間 (廃棄物を焼却した時間)	汚泥	廃油	廃酸	廃アルカリ	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類	紙くず	木くず	繊維くず	動植物性残渣	ゴムくず	ばいじん	(特管) 汚泥	(特管) 廃油	(特管) 廃酸	(特管) 廃アルカリ	合計	汚泥	廃油
2025年度	4月	312	113	93	45	30	98	0	0	0	0	0	0	8	255	0	0	641	82	62
	5月	744	187	99	74	30	101	0	0	0	0	0	0	5	417	0	0	913	215	122
	6月	720	180	99	109	53	87	0	0	0	0	0	0	21	433	0	0	982	182	97
	7月	744	257	97	205	5	85	0	0	0	0	0	0	29	481	0	0	1159	247	87
	8月	744	179	92	347	28	85	0	0	0	0	0	0	28	166	0	0	925	182	97
	9月	720	224	110	200	139	89	0	0	0	0	0	0	18	220	0	0	1002	215	107
	10月	339	76	95	69	102	93	0	0	0	0	0	0	0	190	0	0	626	59	82
	11月																	0		
	12月																	0		
	1月																	0		
	2月																	0		
	3月																	0		
		4323	1216.577	685.435	1049.220	387.500	637.499	0.000	0.000	0.000	0.000	0.010	0.000	110.200	2162.297	0.000	0.000	6248.738	1181.860	9.760

2025年度　産業廃棄物　焼却設備　維持管理状況（2/3）

施設名 産業廃棄物 焼却設備		③焼却処分した産業廃棄物の種類および数量 （単位 ﾄﾝ）													④保管量 （単位 ﾄﾝ）	⑤排出した二次廃棄物等 （単位 ﾄﾝ）			⑥回収熱量 （単位 GJ）
		廃酸	廃アルカリ	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類	紙くず	木くず	繊維くず	動植物性残渣	ゴムくず	ばいじん	(特管) 汚泥	(特管) 廃油	(特管) 廃酸	(特管) 廃アルカリ	合計	在庫上限 （560ﾄﾝ）	燃え殻 ばいじん 埋め立て量	燃え殻 ばいじん リサイクル量	合 計	1.1MPa蒸気
2025年度	4月	35	2	48	0	0	0	0	0	0	6	203	0	0	437		27	10	37	3,348
	5月	75	61	136	0	0	0	0	0	0	6	454	0	0	1068		0	0	0	7,712
	6月	113	55	86	0	0	0	0	0	0	13	465	0	0	1009		39	10	49	7,074
	7月	183	9	83	0	0	0	0	0	0	37	453	0	0	1099		10	11	21	7,339
	8月	361	25	81	0	0	0	0	0	0	28	183	0	0	958		32	10	42	7,105
	9月	172	132	89	0	0	0	0	0	0	18	200	0	0	933		0	0	0	6,333
	10月	73	72	70	0	0	0	0	0	0	0	136	0	0	491		33	12	45	2,999
	11月														0				0	0
	12月														0				0	0
	1月														0				0	0
	2月														0				0	0
	3月														0				0	0
		1012.480	356.230	592.260	0.000	0.000	0.000	0.000	0.010	0.000	106.440	2093.090	0.000	0.000	5995.560		141	54	194	

2025年度　産業廃棄物　焼却設備　維持管理状況　（3/3）

施設名 産業廃棄物 焼却設備		⑦燃焼室の温度等			⑧排ガス中のガス組成						⑨ばいじんの除去	⑩排ガス中のダイオキシン類の濃度				⑪排出した二次廃棄物等の排出先毎の排出量 （単位 ﾄﾝ）および 当該排出先における処分方法			
		測定を行った位置	測定結果の得られた 年月日	測定の結果 ①燃焼室温度 ②集塵器入口温度	測定の結果 ③排ガスのCO濃度 ④湿りガス流量	排ガスを採取した 年月日	硫黄酸化物 (m3N/h)	ばいじん (g/m3N) O212%換算値	塩化水素 (mg/m3N) O212%換算値	窒素酸化物 (vol ppm) O212%換算値	行った年月日	排ガスを採取した 位置	排ガスを採取した 年月日	測定の得られた日	測定の結果 ①ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類毒性等量 (ng-TEQ/m3) ②ばい煙量(m3N/h_dry)	住吉工業 管理型 最終処分場 埋め立て	新南陽最終処分場 管理型 最終処分場 埋め立て	ひびき灘開発 管理型 最終処分場 埋め立て	合計
2025年度	4月	①二次燃焼室温度 ②集塵機入口温度	2025/4/1	①895℃ ②180℃							毎日実施 (ﾊﾞｸﾞﾌｨﾙﾀｰ方式)					0	27	0	27
	5月	①二次燃焼室温度 ②集塵機入口温度	2025/5/1	①895℃ ②180℃							毎日実施 (ﾊﾞｸﾞﾌｨﾙﾀｰ方式)					0	0	0	0
	6月	①二次燃焼室温度 ②集塵機入口温度	2025/6/1	①876℃ ②180℃	③9.8ppm ④19700Nm3/h	2025/6/4	0.02	0.001	0.6	130	毎日実施 (ﾊﾞｸﾞﾌｨﾙﾀｰ方式)	煙突	2025/6/3	2025/6/3	①0.028 ②14200	0	39	0	39
	7月	①二次燃焼室温度 ②集塵機入口温度	2025/7/1	①872℃ ②180℃							毎日実施 (ﾊﾞｸﾞﾌｨﾙﾀｰ方式)					0	10	0	10
	8月	①二次燃焼室温度 ②集塵機入口温度	2025/8/1	①864℃ ②180℃							毎日実施 (ﾊﾞｸﾞﾌｨﾙﾀｰ方式)					0	32	0	32
	9月	①二次燃焼室温度 ②集塵機入口温度	2025/9/1	①862℃ ②176℃							毎日実施 (ﾊﾞｸﾞﾌｨﾙﾀｰ方式)					0	0	0	0
	10月	①二次燃焼室温度 ②集塵機入口温度	2025/10/1	①860℃ ②179℃							毎日実施 (ﾊﾞｸﾞﾌｨﾙﾀｰ方式)					0	33	0	33
	11月	①二次燃焼室温度 ②集塵機入口温度									毎日実施 (ﾊﾞｸﾞﾌｨﾙﾀｰ方式)								0
	12月	①二次燃焼室温度 ②集塵機入口温度									毎日実施 (ﾊﾞｸﾞﾌｨﾙﾀｰ方式)								0
	1月	①二次燃焼室温度 ②集塵機入口温度									毎日実施 (ﾊﾞｸﾞﾌｨﾙﾀｰ方式)								0
	2月	①二次燃焼室温度 ②集塵機入口温度									毎日実施 (ﾊﾞｸﾞﾌｨﾙﾀｰ方式)								0
	3月	①二次燃焼室温度 ②集塵機入口温度									毎日実施 (ﾊﾞｸﾞﾌｨﾙﾀｰ方式)								0