2022年度 産業廃棄物 焼却設備 維持管理状況 (1/3)

施設名 産業廃棄物焼却設備		①稼働状況(時間)	②受入量 (単位 t)																③焼却処分した産業廃棄物の種類および数量	
		月間稼働時間(焼風物を焼却した時間)	汚泥	廃油	廃酸	廃ｱﾙｶﾘ	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類	紙くず	木くず	繊維くず	動植物性残渣	ゴムくず	ばいじん	(特管)汚泥	(特管)廃油	(特管)廃酸	(特管)廃アルカリ	合計	汚泥	廃油
2022年度	4月	233	71	116	0	90	51	0	1	0	0	0	0	0	143	0	0	472	132	119
	5月	744	172	107	4	54	111	0	0	0	0	0	0	19	331	0	0	799	191	168
	6月	720	159	98	38	39	79	0	0	0	0	0	0	19	464	0	0	896	155	77
	7月	744	240	104	0	10	76	0	0	0	0	0	0	19	435	0	0	885	282	123
	8月	470	149	118	5	26	72	0	0	0	0	0	0	33	317	0	0	721	119	101
	9月																	0		
	10月																	0		
	11月																	0		
	12月																	0		
	1月																	0		
	2月																	0		
	3月																	0		
		2911	790.984	543.740	46.310	220.440	389.737	0.000	0.890	0.000	0.000	0.000	0.000	90.210	1690.726	0.400	0.000	3773.437		

2022年度 産業廃棄物 焼却設備 維持管理状況 (2/3)

施設名 産業廃棄物焼却設備		③焼却処分した産業廃棄物の種類および数量 (単位 t)														④保管量(単位 t)	⑤排出した二次廃棄物等(単位 t)			⑥回収熱量(単位 GJ)
		廃酸	廃ｱﾙｶﾘ	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類	紙くず	木くず	繊維くず	動植物性残渣	ゴムくず	ばいじん	(特管)汚泥	(特管)廃油	(特管)廃酸	(特管)廃アルカリ	合計	在庫上限(560t)	燃え殻ばいじん埋め立て量	燃え殻ばいじんリサイクル量	合 計	1.1MPa蒸気
2022年度	4月	0	138	43	0	2	0	0	0	0	37	284	0	0	753		0	0	0	2,502
	5月	4	81	128	0	0	0	0	0	0	22	380	0	0	974		19	10	28	7,442
	6月	38	42	84	0	0	0	0	0	0	19	472	0	0	887		16	10	26	7,179
	7月	0	11	93	0	0	0	0	0	0	21	495	0	0	1025		26	9	36	6,571
	8月	0	24	59	0	0	0	0	0	0	27	264	0	0	594		28	10	38	4,264
	9月														0				0	0
	10月														0				0	0
	11月														0				0	0
	12月														0				0	0
	1月														0				0	0
	2月														0				0	0
	3月														0				0	0
															4233.030					

2022年度 産業廃棄物 焼却設備 維持管理状況 (3/3)

施設名 産業廃棄物焼却設備		⑦燃焼室の温度等			⑧排ガス中のガス組成						⑨ばいじんの除去	⑩排ガス中のダイオキシン類の濃度				⑪排出した二次廃棄物等の排出先毎の排出量(単位 t)および当該排出先における処分方法			
		測定を行った位置	測定結果の得られた年月日	測定の結果 ①燃焼室温度 ②集塵器入口温度	測定の結果 ③排ガスのCO濃度 ④湿りガス流量	排ガスを採取した年月日	硫黄酸化物(m3N/h)	ばいじん(g/m3N) O212%換算値	塩化水素(mg/m3N) O212%換算値	窒素酸化物(vol ppm) O212%換算値	行った年月日	排ガスを採取した位置	排ガスを採取した年月日	測定の得られた日	測定の結果 ①ダイオキシン類毒性等量(ng-TEQ/m3) ②ばい煙量(m3N/h,dry)	住吉工業管理型 最終処分場 埋め立て	新南陽最終処分場 管理型 最終処分場 埋め立て	ひびき灘開発 管理型 最終処分場 埋め立て	合計
2022年度	4月	①二次燃焼室温度 ②集塵機入口温度	2022/4/23	①856℃ ②180℃							毎日実施(ﾊﾞｸﾞﾌｨﾙﾀｰ方式)					0	0	0	0
	5月	①二次燃焼室温度 ②集塵機入口温度	2022/5/1	①858℃ ②180℃							毎日実施(ﾊﾞｸﾞﾌｨﾙﾀｰ方式)					0	19	0	19
	6月	①二次燃焼室温度 ②集塵機入口温度	2022/6/1	①863℃ ②180℃	③10ppm ④16600Nm3/h	2022/6/7	0.01	0.002未満	0.8	79	毎日実施(ﾊﾞｸﾞﾌｨﾙﾀｰ方式)	煙突	2022/6/3	2021/6/3	①0.44 ②14700	0	16	0	16
	7月	①二次燃焼室温度 ②集塵機入口温度	2022/7/1	①865℃ ②180℃							毎日実施(ﾊﾞｸﾞﾌｨﾙﾀｰ方式)					0	26	0	26
	8月	①二次燃焼室温度 ②集塵機入口温度	2022/8/1	①859℃ ②180℃							毎日実施(ﾊﾞｸﾞﾌｨﾙﾀｰ方式)					0	28	0	28
	9月	①二次燃焼室温度 ②集塵機入口温度									毎日実施(ﾊﾞｸﾞﾌｨﾙﾀｰ方式)								0
	10月	①二次燃焼室温度 ②集塵機入口温度									毎日実施(ﾊﾞｸﾞﾌｨﾙﾀｰ方式)								0
	11月	①二次燃焼室温度 ②集塵機入口温度									毎日実施(ﾊﾞｸﾞﾌｨﾙﾀｰ方式)								0
	12月	①二次燃焼室温度 ②集塵機入口温度									毎日実施(ﾊﾞｸﾞﾌｨﾙﾀｰ方式)								0
	1月	①二次燃焼室温度 ②集塵機入口温度									毎日実施(ﾊﾞｸﾞﾌｨﾙﾀｰ方式)								0
	2月	①二次燃焼室温度 ②集塵機入口温度									毎日実施(ﾊﾞｸﾞﾌｨﾙﾀｰ方式)								0
	3月	①二次燃焼室温度 ②集塵機入口温度									毎日実施(ﾊﾞｸﾞﾌｨﾙﾀｰ方式)								0